

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

دراسة، متابعة وإنجاز أقسام التوسعة في طور الإبتدائي بحدود ولاية مستغانم
برنامج CSGCL 2025/19
الحصة رقم 03: إنجاز 06 أقسام التوسعة بملحقة مدرسة بلقلي أحمد بلدية
سيرات.

ولاية مستغانم
مديرية التجهيزات العمومية لولاية مستغانم
رقم: / م ت ع / م ت م ع م / 2026
الحي الإداري- صلامندر- مستغانم

الإعذار رقم 02 قبل الفسخ لمقاولة الإنجاز

" قويدر عقيل موسى "

العنوان: حي بو عبيدة- العطف - ولاية عين الدفلى.

المؤسسة: قويدر عقيل موسى

الصفحة رقم 2025/45 المصادق عليها بتاريخ 2025/05/14 من طرف السيدة مديرة التجهيزات العمومية لولاية مستغانم.

- بناء على الأمر بالخدمة المتضمن انطلاق الأشغال تحت رقم 25/104 بتاريخ 2025/05/22
 - بناء على أمر بالتوقف رقم 25/372 بتاريخ 2025/10/21.
 - بناء على أمر بالعودة رقم 25/430 بتاريخ 2025/12/18.
 - عدم احترام تخطيط الأشغال المؤشر من طرفكم و من طرف مكتب الدراسات.
 - نظرا لنسبة الأشغال المقدرة ب 60%.
 - نظرا لاستهلاك مدة الإنجاز التعاقدية (05 أشهر).
 - نظرا لعدم التزامكم بالأجال المحددة من طرف السيد الوالي خلال زيارته الأخيرة بتاريخ 2025/08/06 لتسليم المشروع بتاريخ 2025/11/01.
 - نظرا إلى الالتزام الوارد في تعديل ملحق الكميات رقم 01 و المدة الإضافية المقدرة ب 1.5 شهر.
 - نظرا للتأخر غير المبرر في إتمام الأشغال المشمول بالعقد و ملحق تعديل الكميات.
 - نظرا إلى النتائج الضعيفة الخاصة بخرسانة سقف الطابق الأرضي جناح (0402 أقسام) المتحصل عليها إثر الاختبارات المجمعة وفقا لمعيار NA 17004.
 - نظرا لمحضر الاجتماع بتاريخ 2026/01/11 و الذي أقر هدم خرسانة سقف الطابق الأرضي لجناح 02.
 - نظرا لبروتوكول الهدم المنجز من طرف مكتب الدراسات.
 - نظرا لمحضر وكالة المراقبة التقنية للبناء فرع مستغانم رقم 0031/CT-MST/26 بتاريخ 2026/01/13 الخاص بنوعية خرسانة سقف الطابق الأرضي جناح 02.
 - نظرا للتباطؤ في وتيرة أشغال الهدم.
 - بناء على الاعذار الأول بتاريخ 2026/02/03 الذي نأمركم فيه بما يلي :
-الشروع الجدي في إتمام الأشغال و ذلك بتزويد الورشة بالموارد البشرية المؤهلة و كذا المادية مع تحسين نوعية الأشغال.
-احترام الأجل التعاقدية لإنجاز الأشغال تبعا للمخطط المنجز من طرف مكتب الدراسات.
 - نظرا للإعذار الأول الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ (بالفرنسية 2026/02/03، و بالعربية 2026/05/02) بدون جدوى.
 - نظر للغياب عن الورشة وفقا لتقرير مكتب الدراسات 2026/02/04 ، 2026/02/10 ، 2026/02/12.
- يوجه إلى مقاولتكم هذا الإعذار:
- يمنح لمقاولتكم مهلة 24 ساعة ابتداء من استلام هذا الاعذار لتدارك النقائص الملحوظة ، .
- تسريع وتيرة أشغال الهدم.
- تعزيز موقع البناء باليد العاملة، العتاد و مواد البناء لتعويض الوقت الضائع.
- تدعيم الأشغال بالجناح 01 (أعمال البناء، التجصيص، النجارة، الكتامة).
- والإلّا فإن الإدارة تحتفظ بالحق في تطبيق التدابير الرديعية اللازمة والتنظيمية.

المديرة