

البويرة في 2026/02/12

الرقم 488 /م.ع.ل.ت.ت.ع.ل.ت.م.م.ت/ 2026

إعذار رقم 02

المشروع: 600 / 50 سكن عمومي إيجاري برج أخريس منقول من بلدية المسدور.

الحصة: باقي إنجاز جميع الهياكل، الطرق و الشبكات المختلفة (شطر 40 مسكن).

المقاول: ETB TCE BRAHIMI Sadek

- بناءا للقانون رقم 12-23 المؤرخ في 05 أوت 2023 المتضمن القواعد العامة المتعلقة الصفقات العمومية و للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2023 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
- بناءا على صفقة إنجاز مشروع 600 / 50 سكن عمومي إيجاري برج أخريس منقول من بلدية المسدور، حصة باقي إنجاز جميع الهياكل، الطرق و الشبكات المختلفة، (شطر 40 مسكن)، المصادق عليها بتاريخ 2024/05/30 تحت رقم 023.
- نظرا للأجل التعاقدية للإنجاز المقدّر بأربعة عشر (14) شهرا.
- نظرا لأمر الخدمة رقم 01 المتضمن إطلاق الأشغال، المبلغ للمقولة بتاريخ 2024/05/30.
- نظرا للإعذار الأول و الصادر في الجرائد الوطنية (LA NATION) بتاريخ 2025/03/24 و (المشاور السياسي) بتاريخ 2025/03/25، يعذر فيه المقولة بـ:

- استئناف أشغال موضوع صفقته في الحين.
- الإسراع في وتيرة سير الأشغال.
- تعزيز الورشة بالموارد البشرية.
- تموين الورشة بالموارد المادية الضرورية.
- اعتماد نظام عمل (03X08) فرق أو (02X08) فرقتين بالتناوب عملا بأحكام صفقة الأشغال.
- إحترام مخطط سير الأشغال من أجل الإنتهاء من المشروع.

- نظرا لمحضر تبليغ الإعذار الأول من طرف المحضر القضائي بتاريخ 2025/04/20.
- نظرا محاضر معاينة الورشة المحرر من طرف مكتب الدراسات بتاريخ 2026/02/01 و 2026/02/02، يشير فيهم بضعف وتيرة سير الأشغال و نقص العمال في الورشة، و يطلب من المقولة بتعزيز الورشة بالموارد البشرية، عتاد و مواد البناء، الإسراع في وتيرة سير الأشغال من أجل تدارك التأخر المسجل.
- نظرا محضر معاينة الورشة المحرر من طرف صاحب المشروع ومكتب الدراسات بتاريخ 2026/02/04، يطلب من المقولة الإنطلاق في أشغال البناء بالأجر في كلا البنائتين، بتعزيز الورشة بالموارد البشرية المؤهلة، الإسراع في وتيرة سير الأشغال من أجل تدارك التأخر المسجل و الإنطلاق في أشغال الطرق و الشبكات المختلفة.

يوجه إعذار إلى مقولة أشغال البناء ETB TCE BRAHIMI Sadek الكائن مقرها بالقصابية، بلدية بن داود - ولاية برج بوعريش، في أجل ثمانية (08) أيام ابتداء من أول صدور لهذا الإعذار في الجرائد الوطنية والنشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (BOMOP) بـ :

- الإسراع في وتيرة سير الأشغال من أجل تدارك التأخر المسجل.
 - الإنطلاق أشغال بناء الأجر و أشغال الطرق و الشبكات المختلفة في الحين.
 - وضع عمال مؤهلين حسب متطلبات الورشة.
 - تموين الورشة بالموارد المادية الضرورية.
 - اعتماد نظام عمل (03X08) فرق أو (02X08) فرقتين بالتناوب عملا بأحكام صفقة الأشغال.
 - إحترام مخطط سير الأشغال من أجل الإنتهاء من المشروع.
- في حالة عدم إستجابة المقولة لهذا الإعذار، فإن لصاحب المشروع (ديوان الترقية والتسيير العقاري للبويرة) الحق في فسخ الصفقة من طرفه بتظلم المقولة وتحملها كل المسؤولية التي تنتج عن ذلك.

المدير العام