

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ولاية تيبازة

مديرية الإدارة المحلية

مصلحة التخطيط و متابعة البرامج التنموية

إعذار رقم 01

- بناءا على الصفقة رقم **2026/15** المؤرخة في **2026 /06/02** الخاصة بمشروع انجاز خندق رقم 03 بمركز الردم التقني ببلدية قوراية.
 - بناءا على الأمر بالخدمة رقم **2026/15** المؤرخ في **2026/06/02** .
 - بناءا على تقارير المتابعة المقدمة من طرف مكتب الدراسات الخبرة العامة للهندسة البيئية **Get pro**.
 - نظرا للتأخر المسجل في انجاز المشروع حيث تم استهلاك **50 %** من الأجل التعاقدية بينما لم تتعدى نسبة الإنجاز **20 %** .
 - نظرا لعدم احترام مخططات الإنجاز المعتمدة و الوثائق التعاقدية للمشروع .
 - نظرا لعدم توفر على مستوى الورشة العتاد المتعهد به من طرف المؤسسة في طلب العروض رقم **2026/01** الخاص بالعملية المذكورة و المتمثل في (**04** آلات حفر بسلاسل، **02** آلات شحن، **02** آلات شحن و حفر خلفية، آلة للتسطيح، **04** شاحنات ذات حمولة أكثر من **15** طن بالإضافة إلى جرافة)
 - نظرا لعدم الامتثال للتوصيات الصادرة عن مكتب الدرات المكلف بالمتابعة و المتمثلة في : ضرورة توفير مختلف التحاليل و الاختبارات التقنية اللازمة للمواد المستعملة لإنجاز السد و كذا اجراء اختبارات الدمك بحضور مكتب الدراسات .
 - نظرا لعدم احترام رزنامة الإنجاز المتفق عليها عند تنصيب الورشة.
- فإنه يوجه هذا الإعذار لمؤسسة الأشغال العمومية الكبرى و الري حليمي حكيم الكائنة ب : **11 ديسمبر 1960** التعاونية العقارية الرياض بومرداس من أجل:
- الرفع من وتيرة الإنجاز من خلال تدعيم الورشة بالوسائل البشرية و المادية المتعهد بها في عرض المؤسسة.
 - الامتثال و تنفيذ التوصيات المسداة من طرف مكتب الدراسات و المسجلة في محاضر الورشة.
 - اجراء مختلف التحاليل و الاختبارات للمواد المستعملة بالتنسيق مع مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة و تبليغها لصاحب المشروع.
 - اجراء اختبارات الدمك بحضور مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة .
- و هذا في اجل ثمانية (**08**) أيام من الصدور الأول لهذا الإعذار في الجرائد الوطنية و Bomop، و في حالة عدم الالتزام بما جاء في هذا الإعذار، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية السارية المفعول .