

إعذار رقم 02

المقاول	العنوان المقاول	رقم الصفقة و تاريخ إمضاءها	المشروع	الموقع
ETB TCE ليسر عبد القادر قادة الممثل من طرف المسير ليسر عبد القادر قادة	شارع تومي لخضر رقم: 69 ثانيرة ولاية سيدي بلعباس	رقم 2025/11 بتاريخ 2025/03/26	إنجاز سككات و تهيئة	300/20 مسكن عمومي إيجاري المتواجدة بعين الاربعاء ولاية عين تموشنت برنامج 2023

- نظرا للأمر بالخدمة رقم 2025/21 بتاريخ 2025/03/26
- نظرا للصفقة المؤشرة من طرف لجنة الصفقات للديوان تحت رقم 2025/11 في تاريخ 2025/03/26.
- نظرا لأول إعذار المنشور في جريدة "الشباب" بتاريخ 2025/10/13 و في جريدة «CAP» بتاريخ 2025/10/13.
- نظرا لعدم توافق بين نسبة الانجاز المقدرة بـ 30% و مدة الانجاز المحددة في الصفقة المقدرة بـ 100%.
- نظرا لتوقف الأشغال و التخلي عن المشروع من طرف المقاول حسب تقرير مكتب الدراسات المكلف بمتابعة المشروع الممثل من طرف السيدة "خوالف صورية" المؤرخ في 2026/02/15 الوارد إلى الديوان بتاريخ 2026/02/16 تحت رقم 0809.
- نظرا للتأخر المسجل في إنجاز المشروع من طرف المقاول مقارنة برزنامة العمل المتفق عليها في الصفقة.
- تعذر مقاوله ليسر عبد القادر قادة الممثل من طرف المسير السيد ليسر عبد القادر قادة في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ إشهار هذا الإعذار رقم 02 في المتعامل الرسمي (BOMOP) أو في الجرائد الوطنية من أجل :
 - إستئناف الأشغال في الورشة في أقرب الآجال و تمديد ساعات العمل لتدارك التأخر المسجل.
 - تمويل المشروع بمواد البناء الضرورية.
 - تزويد الورشة باليد العاملة و وسائل البناء.
 - الإحترام الصارم لبرنامج الأشغال المتفق عليها في الصفقة.
- في حالة عدم الاستجابة، يتخذ الديوان ضد مقاولكم جميع الإجراءات الرديعية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

المديرة العامة