

République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de Tindouf

Direction des Equipements Publics

MISE EN DEMEURE N : 01

L'entreprise SARL BALDATI LILIMARA représentée par Mr: **HADHAK SIF ELDDINE** sise à lotissement Elsalam locale n° 04 lot 12 Rez-de chaussée, titulaire du marché N°:68/2025 approuvé en date du: 13/11/2025, relatif à la réalisation **D'UN LYCEE 1000/300 Repas A TINDOUF.**

- ✓ Vu l'ordre de service de démarrage des travaux n° 245/2025 notifié a l'entreprise en date du 13/11/2025.
- ✓ Vu le PV de constate en date du : 03/05/2026.on a signaler un retard par rapport au planning des travaux.
- ✓ Vu le PV de chantier en date du : 04/05/2026. on signalé le faible rythme de réalisation.
- ✓ Vu le visite de chantier en date du : 05/05/2026 on signalé une faible cadence des travaux a cause de manque des ouvriers.
- ✓ Vu le rapport du Bureau d'études (Mois Mars et Avril 2026) ou à indique le rythme des travaux est très faible.

Face à cette situation est totalement inacceptable. La présente **Mise en demeure N°:01** Adressé à l'entreprise **sarl Baldati lilimar** pour augmenter le rythme de la réalisation , Renforcer le chantier en moyens humains , matériels et rattraper le retard enregistré, dans un délai de cinq (05) jours à compter de la date d' apparition de cette mise en demeure sur les quotidiens nationaux.

Faute de quoi des mesures coercitives conformément à la réglementation en vigueur seront prise à l'encontre de votre entreprise.

LE DIRECTEUR