

اعذار رقم 2026/01

المشروع: إنجاز عيادة متعددة الخدمات على مستوى موقع 678 مسكن بممتلكات بلدية تمنراست ولاية تمنراست
(الأحياء السكنية المدمجة برنامج 2024)

المصلحة المتعاقدة: السيد مدير التجهيزات العمومية لولاية تمنراست³ طريق اسكرام تمنراست.

المتعاقد معه: *مؤسسة البناء والأشغال ميدون أحمد* الممثلة في مسيرها بالسيد: *ميدون أحمد*، القاطن بقصر العرب صندوق بريد

211 بلدية عين صالح، صاحب الصفقة رقم: 2024/38 بتاريخ 2024/12/10 والمؤشرة تحت رقم 2024/346 بتاريخ

2024/12/03 الخاصة ب: إنجاز عيادة متعددة الخدمات على مستوى موقع 678 مسكن بممتلكات بلدية تمنراست ولاية تمنراست (الأحياء السكنية المدمجة برنامج 2024)

1- تبعا للأمر بالتنفيذ لبداية الأشغال، المسجل تحت رقم 2024/142 بتاريخ 2024/12/10 المبلغ بتاريخ 2024/12/11.

2- تبعا للأمر بالتنفيذ لتوقيف الأشغال، المسجل تحت رقم 2024/144 بتاريخ 2024/12/11 المبلغ بتاريخ 2024/12/11.

3- تبعا للأمر بالتنفيذ باستئناف الأشغال، المسجل تحت رقم 2025/07 بتاريخ 2025/01/22 المبلغ بتاريخ 2025/01/22.

4- تبعا للتقارير الشهرية لمكتب الدراسات والتي تبين الوتيرة الضعيفة للأشغال.

5- تبعا للزيارات الميدانية المتكررة لاحظنا أن الأشغال تسير بوتيرة بطيئة.

6- تبعا للمراسلة رقم 1580 بتاريخ 2025/10/08 والتي نوجه فيها تنبيهه من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك التأخير المسجل

ودعم الورشة بمواد البناء وباليد العاملة المؤهلة.

7- تبعا للتقرير رقم 2026/06 بتاريخ 2026/02/01 المقدم من طرف مكتب الدراسات الذي مفاده أن وتيرة الأشغال بطيئة وتسجيل

تأخير مقارنة بالجدول الزمني.

8- نظرا لعدم احترام المخطط الزمني لانقضاء الآجال التعاقدية للصفقة وعدم استئناف الأشغال بشكل كامل بالورشة.

9- وتبعا للمادة 11 من الصفقة.

يوجه إليه هذا الإعداز:

- يجب أخذ جميع الإجراءات اللازمة لاستئناف الأشغال وتدعيم الورشة باليد العاملة المؤهلة ومواد البناء الضرورية وذلك في مدة ثمانية

أيام (08) ابتداء من تاريخ الإعلان عن الإعداز في الصحف الوطنية.

وفي الحالة العكسية سوف يتم تطبيق الإجراءات القانونية ضد المؤسسة حسب ما هو محدد في التنظيم المعمول به.