

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

## وزارة الري

### الديوان الوطني للتطهير

الكائن ب: مفترق الطرق- سيدي أرزين - طريق براق-الجزائر-الجزائر

الصفقة رقم 2025/42 المبرمة مع تجمع الشركات

«SARL SOTRAGIP EL FELLAH / AMROHYDRO»

العنوان :رقم 85 CDT فرج عين الترك

ADRESSE : N°85 CDT FARADJ AINTURCK-ORAN.

ولاية وهران

## إعذار رقم 01

- بناء على الصفقة رقم 2025/42، المبرمة بين الديوان الوطني للتطهير (د.و.ت) بصفته صاحب المشروع المنتدب، والمتصرف باسم و لحساب وزارة الري و تجمع الشركات « SARL SOTRAGIP EL FELLAH / AMROHYDRO » الكائن مقره رقم 85 CDT فرج عين الترك وهران من اجل انجاز كلا الحصتين :

الحصة 8: دراسات و أشغال إعادة تشغيل محطات التصفية بسيدي بوبكر ،مولاي العربي وسيد أحمد (ولاية سعيدة).

الحصة 9: دراسات و أشغال إعادة تشغيل محطات التصفية بمرحوم ورأس الماء (ولاية سيدي بلعباس).

و الداخلتين في إطار العملية المعنونة :دراسات و أشغال إعادة تشغيل ل 27 محطة التصفية الموقوفة، الحاملة لتأشيرة لجنة الصفقات العمومية للديوان الوطني للتطهير ( ل. ص.ع) المؤرخة في 2025/11/03 تحت رقم 59/CMP/ONA/2025 .

- نظرا للطبيعة التضامنية للتجمع المتعامل المتعاقد حيث تتصرف شركة « SARL SOTRAGIP EL FELLAH » بصفتها رئيسة التجمع. بناء على أمر الخدمة ببدء الأشغال رقم 2025/91 المبلغ لتجمع الشركات بتاريخ 2025/12/08.

- نظرا لأجل التنفيذ التعاقدية المحددة بستة (06) اشهر لانجاز المشروع.

- نظرا للإرسالية رقم 234/DEP/ONA/B.H/2026 الموجهة لتجمع الشركات بتاريخ 2026/03/10 المتعلقة بالتأخير المسجل في تنفيذ الأشغال و التوريد بالمعدات.

- نظرا لإرسالية مدير المشروع رقم 033/D.P/ONA/K.A/2026 المؤرخة في 2026/04/23 و الموجهة لتجمع الشركات ،المتعلقة بالتأخير المسجل في إتمام الأشغال.

- نظرا لإرسالية مدير المشروع رقم 054/D.P/ONA/K.A/2026 المؤرخة في 2026/06/23 و الموجهة لتجمع الشركات ،المتعلقة بأوجه القصور الملاحظة في رفع التحفظات بشأن المواصفات التقنية، وكذلك في تنفيذ الأشغال وتوريد المعدات.

- نظرا لإرسالية مدير المشروع رقم 059/D.P/ONA/K.A/2026 المؤرخة في 2026/07/09 المتضمنة توجيه لتجمع الشركات بتعزيز الموقع بالوسائل البشرية و المادية ، وإعادة تنظيم جداول العمل لتعتمد نظام المناوبات 8x3، وذلك لتدارك التأخير المسجل في تنفيذ الأشغال.

- نظرا أن مدة الإنجاز التعاقدية قد استهلكت بنسبة 45%، في حين أن الأجل التعاقدية قد استهلكت بنسبة 100%.

- نظرا للتأخير المعتبر المسجل وحجم الأشغال المتبقية لإنجازها بالنسبة للحصتين.

- نظرا لعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية التي تعهد بها تجمع الشركات « SARL SOTRAGIP EL FELLAH / AMROHYDRO » .

طبقا للتنظيم الساري المنظم للصفقات العمومية :

- يقوم الديوان الوطني للتطهير - د.و.ت- بصفته صاحب المشروع المنتدب، والمتصرف باسم و لحساب وزارة الري باعذار تجمع الشركات « SARL SOTRAGIP EL FELLAH / AMROHYDRO » الكائن مقره برقم CDT 85 فرج عين الترك ولاية وهران من أجل:
1. تعزيز الوسائل البشرية والمادية المخصصة للموقع على الفور، لضمان وتيرة تنفيذ تتماشى مع الأهداف المحددة لإنجاز المشروع؛
  2. إعادة تنظيم فرق العمل وجداول العمل، لاسيما من خلال تطبيق نظام المناوبات الثلاث (8×3) لتحقيق الاستغلال الأمثل لوقت العمل وتعويض التأخيرات المتراكمة؛
  3. تقديم جدول زمني شامل ومُحدَّث للتنفيذ، يوضح بالتفصيل مراحل إنجاز الأشغال المختلفة، بالإضافة إلى المواعيد النهائية لتوريد المعدات وتركيبها؛
  4. إنجاز ما تبقى من أشغال الهندسة المدنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتدارك التأخير المسجل.
- يمنح أجل قدره ثمانية (08) أيام، ابتداء من أول صدور لهذا الإعذار رقم 01 في الصحافة الوطنية لتجمع الشركات « SARL SOTRAGIP EL FELLAH / AMROHYDRO » لتطبيق أوامر المصلحة المتعاقدة.
- تجاوزا لهذه الآجال، و بدون الاستجابة لمطالب الديوان الوطني للتطهير، سيوجه صاحب المشروع المنتدب لتجمع الشركات « SARL SOTRAGIP EL FELLAH / AMROHYDRO » ثاني اعذار و سيتخذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على جميع حقوقه وهذا ، طبقا للتنظيمات السارية المفعول التي تنظم الصفقات العمومية.