الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME ET DE LA VILLE ET DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	وزارة السكن والعمران والمدينة و التهيئة العمرانية
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE TIPASA SERVICE DE LA CONDUITE ET SUIVI DES OPERATIONS REALISÈS	مديرية للتجهيزات العمومية لولاية تيبازة مصلحة تسيير و متابعة العمليات المنجزة

N°:...../...../DEP/ SCSOR/2026 : رقم :...../..... /م ت ع/ م.ت.م.ع.م/2026

TIPAS, LE ..... تيبازة ف:

إعـــــذار رقم 01

مديرية التجهيزات العمومية لولاية تيبازة.

- نظرا لتأشيرة الصفقة رقم 1850 المصادقة عليها بتاريخ **2025/12/17** و المتعلقة بإنجاز متوسطة صنف (200/3 و) حي طيب الجغلالي POS 7 بلدية حطاطبة
- نظرا للأمر المصلحي ببداية الأشغال بتاريخ: **2025/12/29.**
- نظرا لمدة انجاز الأشغال المحددة ب: **09 أشهر**
- نظرا للإرسالية الاعذار رقم 01 تحت رقم 23/61 بتاريخ 2026/01/07
- نظرا للإرسالية الاعذار رقم 02 تحت رقم 1137/4538 بتاريخ 2026/09/27
- نظرا لنسبة تقدم الأشغال الجد ضعيفة والمقدرة بـ 25٪ مقارنتا بنسبة استهلاك الأجال و التي قدرت بنسبة 87٪.
- نظرا لأهمية المشروع والطابع الاستعجالي.
- نظرا لعدم احترام توصيات وتوجيهات صاحب المشروع.
- نظرا للجلسة المنعقدة بتاريخ 2026/10/27 على مستوى مديرية التجهيزات العمومية لولاية تيبازة.

و عليه يوجه اعذار رقم 01 لمؤسسة أشغال البناء« **EURL TGSAB TRAVAUX GENERAUX** » الكائن مقرها "بشارع الأمير عبد القادربلدية بومدفع ولاية عين الدفلى" » من اجل :

- الإسراع في وتيرة الإنجاز من أجل تسليم المشروع في الآجال التعاقدية.
- العمل بنظام التناوب (8x03) من اجل تعويض التأخر المسجل.
- احترام توصيات و توجيهات صاحب المشروع.
- موافاتنا بوضعية للأشغال المنجزة شهريا وفقا للمادة 23 من الصفقة.
- موافاتنا برزنامة الأشغال محيينة للأشغال المتبقية.

تمنح لكم مدة **ثمانية و أربعون (48)** ساعة ابتداء من استلامكم لهذه الإرسالية وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الإرسال ستطبق الإجراءات الصارمة و الردعية التي ينص عليها القانون و التنظيم المعمول به ضد مؤسستكم.

المـديـــــــر

ANEP 2616036656 - 09.11.2026 - الحراك الإخباري